

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Diciembre del 2019**

**441-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

**2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnos de superior	672	728	1,400
	POSTERGADA	Alumnos de superior	7,301	10,418	17,719
	POTENCIAL	Alumnos de superior	7,877	11,242	19,119
	REFERENCIA	Alumnos de superior	17,636	25,170	42,806
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	1,170,256		1,170,256	

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Eje</b>	N3	México con Educación de Calidad
<b>Tema</b>	ET	México con Educación de Calidad
<b>Subtema</b>	00	México con Educación de Calidad
<b>Objetivo</b>	000	México con Educación de Calidad
<b>Estrategia</b>		
<b>Línea de Acción</b>		

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	E1	Desarrollo Humano y Social
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</b>	--	
<b>Objetivo</b>	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
<b>Estrategia</b>	02	Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,170,256	0	1,170,256
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Diciembre del 2019**

Hoja No. 2 de 2  
 Fecha Impresión 31/01/2020  
 PRBRREP365

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2K01719 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**FIN**  
 Contribuir a incrementar la cobertura en educación superior mediante la infraestructura física y/o equipamiento de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

**PROPÓSITO**  
 Los alumnos y alumnas, personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades recreativas y seguridad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
<b>C01</b>	<b>Espacios Rehabilitados</b>		<b>1,170,256</b>		<b>Espacio</b>	<b>100.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>65</b>		<b>65</b>	<b>65%</b>	<b>Jóvenes</b>	<b>1,400</b>	<b>1,225</b>	<b>88%</b>	<b>Matricula del cuatrimestre septiembre-diciembre</b>	<b>1,225</b>	<b>88%</b>
C0101	Supervisión de espacios rehabilitados		1,170,256		Supervisiones	3.00	ACUMULADO	1		1	33%							
C0102	Realización de licitaciones				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0	Se tenía programada la licitación para el mes de agosto se solicitó y se autorizó que se hiciera adjudicación directa para la instalación de malla ciclónica perimetral mesas con malla sombra y fachada de cafetería	1	100%							
C0103	Elaboración de expedientes técnicos				Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1		1	100%							
<b>C02</b>	<b>Espacios equipados en edificio de educación superior</b>				<b>Espacios acondicionados</b>	<b>22.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Alumnas y alumnos</b>	<b>1,225</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
C0201	Elaboración de proyecto para el acondicionamiento de edificios				Proyecto	1.00	ACUMULADO	1		1	100%							
C0202	Realización de Licitaciones				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0203	Cotización solicitada con tres diferentes proveedores				Proveedores	3.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	<b>Total</b>		<b>1,170,256</b>															

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

C02: Aún no se ha llevado a cabo el equipamiento de espacios en el edificio de docencia debido a que no se ha llevado a cabo la licitación. □  
 C0202: Aún no se lleva a cabo la licitación, debido a trámites pendientes para la publicación en el Diario Oficial de la Federación. □  
 C0203: Aún no se reciben cotizaciones por parte de proveedores.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Diciembre del 2019

Titular de Dependencia

Ing. Alfredo Attolini Pesqueira  
 Rector